



**ANALISI E VERIFICHE PROGETTUALI  
DEL TRACCIATO DI RETE CICLABILE "RIGOSSA"**  
prevista dal Masterplan di cui alla Delibera di Giunta  
Unione Rubicone Mare n. 45 del 20 giugno 2018

**Progettisti:**  
Ing. Giorgia Mancinelli  
Arch. Martina Massari  
Dott. Geol. Loris Venturini

**Elaborato:**  
D4 Cronoprogramma  
**Data:**  
Novembre 2021









## PREMESSA METODOLOGICA

Il cronoprogramma preliminare che segue, propone in maniera sintetica un'ipotesi di passi da intraprendere per giungere alla realizzazione della ciclovia nella sua configurazione completa e nelle sue parti relative a ogni comune coinvolto. Il cronoprogramma è impostato su tutta l'infrastruttura, ipotizzando che la ricerca di eventuali finanziamenti sia proposta dall'Unione Rubicone e Mare come ente coordinatore dei diversi Comuni coinvolti. Questa impostazione non vieta ai singoli Comuni di procedere con la progettazione in maniera individuale, mantenendo tuttavia un orientamento e una visione collettiva sull'opera. Il cronoprogramma proposto si snoda in 5 anni, di cui circa 1 previsto per la progettazione e la ricerca di finanziamenti: l'Unione dei Comuni, in quanto ente capofila per l'intera ciclovia, i singoli comuni, per le loro tratte di competenza. Si ipotizza un arco temporale di circa tre anni per la realizzazione dei lavori prioritari, mentre le alternative o le proposte future potranno essere realizzate nei due anni successivi. Alcuni punti fermi ipotizzati sono descritti di seguito:

- Si è scelto di dare priorità agli interventi infrastrutturali più consistenti come quelli a Gambettola. Si indica come prioritario il tratto su argine prima della ferrovia realizzabile nell'immediato poiché già di 4 m e attrezzato con il "percorso vita". In contemporanea è possibile lavorare nel tratto verso la Via Emilia andando poi a ricucire i due percorsi con la passerella e il sottopasso della ferrovia. In questo modo il circuito di Gambettola risulterà completo e senza frammentazioni.
- Realizzazione di un eventuale sottopasso pedonale presso la via Emilia che consenta la possibilità di portare bici a mano e connettere agevolmente Comune di Gambettola con quello di Longiano.
- Ricucitura a mare della Rigossa verso il torrente Pisciatello. La conclusione di questa fase garantisce immediatamente un collegamento continuo da Sant'Angelo al mare poiché la strada che precede è esistente e già percorribile (da riclassificare in strada fbis).
- Moderazione del traffico a Longiano e Roncofreddo, dei tratti su strada: interventi di segnaletica, ripristino asfalto degradato e *traffic calming* che possono partire quasi in contemporanea con quelli dell'itinerario f-bis.
- In via ipotetica, successivamente agli interventi sopracitati, l'infrastrutturazione potrebbe interessare il Comune di Longiano relativamente agli espropri da effettuare a valle e a i collegamenti verso la Via Emilia e la strada privata ad uso pubblico. A questi possono sommarsi gli interventi di segnaletica, che garantiscono la continuità e la percorribilità di tutto il tratto da Roncofreddo alla Via Emilia. Inoltre, realizzando anche le piazzole attrezzate e i punti di sosta gli utenti saranno in grado di noleggiare le eventuali e-bike in pianura e salire, in un percorso continuo.
- Le proposte di attraversamento della via Emilia di minore interesse realizzativo per i Comuni di Gambettola e Longiano o altre infrastrutturazioni sono indicate come mere ipotesi di future di trasformazione.

INDICE DELLA TABELLA

Progettazione	
Realizzazione	
Alternative	

DESCRIZIONE	ATTIVITÀ PRELIMINARI	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5
Partecipazione a bandi e richieste di finanziamenti per opere ciclabili						
Redazione e approvazione dello studio di fattibilità tecnica economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, reperimento dei finanziamenti, gara d'appalto, consegna lavori.						
Realizzazione del tratto di collegamento tra Longiano e Gambettola con ricucitura alle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata esistenti.						
Realizzazione degli interventi in comune di Gambettola relativi alla riqualificazione/realizzazione del percorso su sponda destra della Rigossa nel tratto a mare della linea ferroviaria fino a via Pascucci e realizzazione della passerella ciclopedonale di collegamento alla sponda sinistra.						
Realizzazione tratti in argine nel Comune di Gambettola di collegamento della ciclovia dal ponte di via del Lavoro alla via Emilia, compresi eventuali espropri, allargamenti e consolidamenti preliminari.						
Realizzazione del passaggio sotto l'arcata del ponte ferroviario a Gambettola compresi eventuali espropri, allargamenti e consolidamenti per						

DESCRIZIONE	ATTIVITÀ PRELIMINARI	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5
la ricucitura del percorso dalla zona a mare della linea ferroviaria dall'innesto della ciclovia sua via del Lavoro.		■				
Eventuale realizzazione del sottopasso o sovrappasso della Via Emilia tra Gambettola e Longiano.			■			
Realizzazione di attrezzature, segnaletica e aree di sosta nel comune di Gambettola		■				
Realizzazione degli interventi atti a mettere in sicurezza i tratti in promiscuo con gli autoveicoli nei comuni di Cesenatico e Gatteo compresa la procedura di riclassificazione della strada in itinerario ciclopedonale f-bis.		■				
Ricucitura tratti a mare di Cesenatico e Gatteo, con collegamenti alle ciclovie del Pisciatello, Uso, Rubicone. Realizzazione tratti in argine mancanti compresi eventuali espropri, allargamenti e consolidamenti preliminari.		■				
Realizzazione attrezzature, segnaletica ed aree di sosta nei Comuni di Cesenatico e Gatteo. Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Rigossa e via Fenili (Due Ponti).			■			
Realizzazione degli interventi di mitigazione del traffico e messa in sicurezza degli itinerari nei comuni di Longiano e Roncofreddo.			■			
Ricucitura della ciclovia nella parte bassa Comune di Longiano verso mare relativamente ad allargamenti di argine, espropri, riqualificazione di carraie esistenti			■			
Realizzazione attrezzature, segnaletica e aree di sosta nei comuni di Longiano e Roncofreddo				■		

DESCRIZIONE	ATTIVITÀ PRELIMINARI	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5
Eventuale realizzazione del tratto su sponda destra della Rigossa in Comune di Gambettola da via Sottorigossa a via Kenney in funzione delle tempistiche di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'argine adoperati dal Consorzio di Bonifica.						
Realizzazione soluzione "minima" di attraversamento della via Emilia.						
Eventuale realizzazione di nuovo 'attraversamento a raso della Via Emilia (previo adeguamento degli strumenti urbanistici).						
Eventuale realizzazione della rotonda sulla via Emilia tra Gambettola e Longiano.						
Realizzazione dei servizi bike friendly presso le strutture identificate e altre posizioni individuate (bike hotel, bici grill).						